

ПРОТОКОЛ №21

общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом реализации мероприятий по благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края на 2018-2024 годы.

15 сентября 2020 года

с. Камень-Рыболов

Присутствовали из членов комиссии:

ПЕТРОВ Дмитрий Михайлович	глава администрации Камень-Рыболовского сельского поселения, председатель комиссии
ВДОВИНА Аэлита Карловна	глава Ханкайского муниципального района - глава Администрации Ханкайского муниципального района, секретарь Партии «Единая Россия», заместитель председателя комиссии (по согласованию)
СВИРИДОВ Сергей Анатольевич	начальник отдела по работе с населением и организациями администрации Камень-Рыболовского сельского поселения, секретарь комиссии
Члены рабочей группы:	
ВАСИЛЬЕВ Александр Александрович	начальник отдела жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального района (по согласованию)
ЛИТОВЧЕНКО Елена Никифоровна	председатель Думы Ханкайского муниципального района (по согласованию)
ТИЩЕНКО Ирина Александровна	начальник отдела градостроительства и земельных отношений Администрации Ханкайского муниципального района
ХАЛАИМОВА Галина Федоровна	председатель общества инвалидов Ханкайского муниципального района
БЫКОВА Ольга Васильевна	председатель совета ветеранов Ханкайского муниципального района

БЫКОВ
Евгений Васильевич

начальник отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Ханкайского района
ГУ МЧС России, подполковник внутренней службы

ОСТАПЕНКО
Екатерина Юрьевна

инициативная группа

КОВАЛЕНКО
Анна Александровна

инициативная группа

Повестка заседания:

Проведение публичного мероприятия по осуществлению контроля за ходом выполнения строительных работ по благоустройству территорий Камень-Рыболовского сельского поселения *по адресу: ул. Тракторная, с. Камень-Рыболов (от Автостанции до перекрестка улиц Тракторная, Жукова)* в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края на 2018-2024 годы, подпрограммы № 2 «Благоустройство территорий Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края» на 2019 – 2024 годы в 2020 году согласно муниципальному контракту № 01203000198200000020002 от 27.04.2020.

СЛУШАЛИ:

Петрова Дмитрия Михайловича, главу администрации Камень-Рыболовского сельского поселения, председателя комиссии:

Осуществить визуальную проверку выполнения строительных работ по благоустройству территорий Камень-Рыболовского сельского поселения по адресу: ул. Тракторная, с. Камень-Рыболов (от Автостанции до перекрестка улиц Тракторная, Жукова) организацией Подрядчика (ООО «Олимп»)

1. Работы по благоустройству территорий Камень-Рыболовского сельского поселения по адресу: ул. Тракторная, с. Камень-Рыболов (от Автостанции до перекрестка улиц Тракторная, Жукова) ведется на основании заключенного с ООО «Олимп» муниципального контракта N 01203000198200000020002 от "27" апреля 2020года.

В соответствии с п. 2.1 Контракта срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 01 сентября 2020 года.

2. Выполнение работ по благоустройству территорий Камень-Рыболовского сельского поселения по адресу: ул. Тракторная, с. Камень-Рыболов (от Автостанции до перекрестка улиц Тракторная, Жукова) должны осуществляться в соответствии со сметной документацией и техническим заданием.

01 сентября общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом реализации мероприятий по благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края на 2018-2024

годы проведено публичное мероприятия по случаю сдачи-приёмки объекта. Подрядчик и (или) уполномоченный представитель Подрядчика на объекте не присутствовал. Работы не приняты (Акт проверки от 01.09.2020, протокол от 01.09.2020 № 20). Рекомендовано Администрации Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края расторгнуть муниципальный контракт № 01203000198200000020002 от 27.04.2020 на выполнение работ по благоустройству территорий Камень-Рыболовского сельского поселения по адресу: ул. Тракторная, с. Камень-Рыболов (от Автостанции до перекрестка улиц Тракторная, Жукова)» на основании пункта 9.1 вышеуказанного контракта. Получено экспертное заключение от 01.09.2020 о некачественном выполнении работ.

Обращения со стороны подрядчика, на текущую дату, о продлении (переносе) срока в выполнение работ не поступало.

Администрацией Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края принято решение от 02.09.2020 об одностороннем расторжении МК, в соответствии со ст.715 ГК РФ. Уведомление об одностороннем расторжении муниципального контракта отправлено Подрядчику 04.09.2020 на юридический адрес и адрес нахождения и хранения документов ООО «Олимп», указанный в Решении единственного учредителя от 29.02.2016 № 1 Почтой России заказным письмом с уведомлением, телеграммой на адрес нахождения и хранения документов ООО «Олимп», указанный в Решении единственного учредителя от 29.02.2016 № 1 (не доставлена, адресат по указанному адресу не проживает) и адрес прописки Генерального директора (вручена жене). А также на эл.адрес: olimp-skfo@yandex.ru (уведомление о прочтении не получено).

Уведомление вручено представителю подрядчика, действующего на основании доверенности от 25.02.2019 года, 14.09.2020. Подрядчиком предоставлен АВР от 11.09.2020 № 1 по МК(вх. 1382 от 14.09.2020), счет № 4 от 11.09.2020 (вх.1382 от 14.09.2020), в акте указано, что работы выполнены в полном объеме. Администрацией сельского поселения получено уведомление от 11.09.2020 (вх.1382 от 14.09.2020), где Подрядчик рекомендует произвести приемку выполненных работ 15.09.2020 в 11.00.

ВЫСТУПИЛИ:

Тищенко Ирина Александровна, начальник отдела градостроительства и земельных отношений Администрации Ханкайского муниципального района:

Необходимо объективно осмотреть объект и выполнение строительных работ общественной территории в с. Камень-Рыболов (от Автостанции до перекрестка улиц Тракторная, Жукова) в рамках муниципальной программы. Необходимо задействовать граждан, представителей подрядной организации, представителей СМИ. Протокол разместить на официальном сайте Администрации Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края.

ВХОДЕ ОСМОТРА УСТАНОВЛЕННО:

Подрядчик и (или) уполномоченный представитель Подрядчика на объекте не присутствовал.

При визуальном осмотре объекта 15.09.2020 комиссией зафиксировано, что работы выполнены не более, чем на 60% с явным нарушением качества выполненных работ, а именно:

1. Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель выполнена с нарушением требований Контракта, а именно, плиты разбросаны вдоль тротуара на газоне.
2. Планировка выполнена ниже согласованных высотных отметок тротуара. Часть тротуара подтоплена водой.
3. Основание под бордюрный камень по всей его длине не утрамбовано, бордюрный камень был установлен на слабое и замоченное основание.
4. Бетон под бордюрный камень залит с нарушением согласованной схемы к Контракту.
5. Под бордюром отсутствует бетонное основание.
6. Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб произведена ниже уровня канала отвода поверхностных вод. В связи с чем, отвод поверхностных вод с этих участков является невозможным.
7. На площади 744.6 м² строительные работы выполнены частично, неподготовлено основание для укладки асфальтового покрытия, бордюрный камень 37 метров не установлен, отсутствует асфальтовое покрытие.
8. Прилегающая территория к пешеходной дорожке нарушена в результате работы спецтехники подрядной организации ООО «Олимп», на протяжении всей прилегающей территории образовались ямы, рытвины, наличие строительного мусора, не вывезен грунт, образовавшийся в результате демонтажа покрытия пешеходной дорожки.
9. Передвижение граждан по тротуару затруднено.

РЕШИЛИ:

Не отменять Решение от 02.09.2020 об одностороннем расторжении муниципального контракта № 01203000198200000020002 от 27.04.2020 на выполнение работ по благоустройству территорий Камень-Рыболовского сельского поселения по адресу: ул. Тракторная, с. Камень-Рыболов (от Автостанции до перекрестка улиц Тракторная, Жукова)».

Приняли участие 85 граждан.

Других мнений не имеется.


Голосовали: «за» - единогласно.

Председатель комиссии



Д.М. Петров

Заместитель председателя комиссии
(по согласованию)




А.К. Вдовина

Секретарь комиссии










С.А. Свиридов

Члены рабочей группы:



А.А. Васильев

 _____	Е.Н. Литовченко
 _____	И.А. Тищенко
 _____	Г.Ф. Халаимова
 _____	О.В. Быкова
 _____	Е.В. Быков
 _____	Е.Ю. Остапенко
 _____	А.А. Коваленко

Итого: 7 человек

Итого: 7 человек